



Plan of Development

Ali Ashat
Kamis, 5 Desember 2024

TUJUAN

- MEMBANGUN PLTP 2 X 5 MW

LATAR BELAKANG

- DEMAND
 - RUPTL 2019-2030
- RESOURCE
 - CADANGAN TERBUKTI 60 MW
 - KUALITAS DARI PROSPEK
- TARGET PENURUNAN BPP LISTRIK
 - BPP SAAT INI
- TARGET TRANSISI

APA YANG DICAPAI

- TARGET COD

SUPPLY DEMAND

TATA WAKTU KEGIATAN

- STUDI PENDAHULUAN: 1-2
 - STUDI LITERATUR
 - GEOLOGI
 - GEOKIMIA
- STUDI LANJUT: 2-3
 - 3G
 - TCH
 - SLIMHOLE (OPSIONAL)
- PRE FS

- PEMBORAN EKSPLORASI (3 SUMUR BERHASIL): 2-4 TAHUN
 - LONG LEAD ITEMS (WELLHEAD, CASING&LINER): 8-12 BLN
 - PELELANGAN: 6 BULAN
 - PENYIAPAN INFRA:
 - LAND ACQUISITION: 6 BULAN
 - PENYIAPAN PAD: 6 BULAN
 - PENYIAPAN AKSES: 1 TAHUN
 - PEMBORAN: 9 BULAN-1 TAHUN
 - MOB: 1 BULAN
 - PEMBORAN: 2 BULAN
 - PINDAH SUMUR: 1 MINGGU
 - PINDAH PAD: 2 MINGGU
 - DEMOB: 2 MINGGU
 - PENGUJIAN SUMUR (PRODUKSI DAN INTERFERENCE): 3-6 BULAN

- PENYUSUNAN FS: 9-12 BULAN
 - TEKNIS (ANALISA RESERVE MENGGUNAKAN SIMULASI RESERVOIR, FASILITAS PERMUKAAN): 4-6 BULAN
 - KEUANGAN: 3 BULAN
 - SOSIAL&LINGKUNGAN (ESIA): 3-6 BULAN
 - PENYIAPAN DOKUMEN LELANG EPC: 3 BULAN
 - PMP: 3 BULAN
- PENDANAAN: 6 -12 BULAN
 - FINAL INVESTMENT DECISION (FID) → EQUITY (SUMBER PENDAAN INTERNAL)
 - PENCARIAN LENDER
- FINANCIAL CLOSE
- PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)

- PEMBORAN SUMUR PENGEBANGAN: 24 BULAN
- KONSTRUKSI: 30-36 BULAN
 - BASIC DESIGN+BID DOC: 4-6 BULAN
 - PELELANGAN: 9 BULAN
 - EPC:
 - SAGS: 20 BULAN
 - PP: 23-24 BULAN (SBLM COVID), 30-36 BULAN (SETELAH COVID)
 - COMMISSIONING: 1-3 BULAN
- COD

BIAYA

- STUDI PENDAHULUAN: 200K
 - STUDI LITERATUR
 - GEOLOGI
 - GEOKIMIA
- STUDI LANJUT: 1.2m-1.5m (tanpa slimhole)
 - 3G (utamanya Geofisika): 300-500K
 - TCH (3 sumur): 900K-1m
 - SLIMHOLE (OPSIONAL, 3 sumur): 5m
- PRE FS: 150k

- PEMBORAN EKSPLORASI (3 SUMUR BERHASIL):
 - PENYIAPAN INFRA:
 - PENYIAPAN PAD (3 pad, 2ha/pad): 3-6m
 - PENYIAPAN AKSES: 10m
 - PEMBORAN: 9 BULAN-1 TAHUN
 - MOB: 1.5-2m
 - PEMBORAN: 6-7m → 3 sumur = 16-21m
 - PINDAH SUMUR: .3m
 - PINDAH PAD: .5m
 - DEMOB: .5-1m
 - PENGUJIAN SUMUR (PRODUKSI DAN INTERFERENCE): .3-.5m/sumur

- PENYUSUNAN FS: 9-12 BULAN
 - TEKNIS (ANALISA RESERVE MENGGUNAKAN SIMULASI RESERVOIR, FASILITAS PERMUKAAN): .3m
 - KEUANGAN: .1-.15m
 - SOSIAL&LINGKUNGAN (ESIA): .15m
 - PENYIAPAN DOKUMEN LELANG EPC: .2m
 - PMP: 50k
- PENDANAAN: .5m
- PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU): 8% dari nilai proyek

- PEMBORAN SUMUR PENGEBANGAN: 6-7m/sumur
- KONSTRUKSI:
 - EPC:
 - SAGS: .4m/MW
 - PP: <2m untuk >50 MW, binary 2.8m/MW
- COD

TERIMA KASIH



PT.LAPIITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA